

Nr.	Vorgangsname	Deuar	Anfang	Ende	2013				2014				2015		
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2		
1	Projekt 704: B4/B75 Verlegung Wilhelmsburger Reichstraße	3903,4	Mo 01.01.07	Di 14.06.22											
109	Gemeinsames Planfeststellungsverfahren B4/B75	803	Di 08.02.11	Mi 30.04.14											
123	7041 Plaf-Beschluss	0	Mi 26.06.13	Mi 26.06.13	26.06.13										
126	7041 Antrag auf sofortige Vollziehung des Planfeststellungsbeschlusses	0	Di 06.08.13	Di 06.08.13											
127	7041 Teilweise Anordnung der sofortigen Vollziehung des Planfeststellungsbeschlusses	0	Do 06.08.13	Do 06.08.13											
128	7041 Teilweise Anordnung der sofortigen Vollziehung des Planfeststellungsbeschlusses	0	Fr 14.02.14	Fr 14.02.14											
129	7041 Plaf bestandskräftig	0	Mi 30.04.14	Mi 30.04.14											
136	Kampfmittel Los 1 (Vogelhüttendelch 160, 164-170)	14,8 W	Do 19.07.12	Mi 31.10.12											
137	Kampfmittel Los 1 (Vogelhüttendelch 159, 165, 172)	8 W	Mo 01.07.13	Fr 23.08.13											
139	Veröffentlichung Kampfmittel Los 2	0	Do 28.11.13	Do 28.11.13											
145	Kampfmittel Los 2 (Gleisrückbau u. Kabeltrasse)	12 W	Mo 31.03.14	Fr 27.06.14											
152	Kampfmittel Los 3 (LSW Leipeltstraße)	16	Di 01.10.13	Mi 20.10.13											
154	Veröffentlichung Kampfmittel Los 4	0	Mo 06.01.14	Mo 06.01.14											
160	Kampfmittel Bereich Knoten Kornweide	3 M	Mi 03.09.14	Di 02.12.14											
161	Kampfmittelsondierung Bereich BW 5a, b EU WBR	8	Sa 05.04.14	So 13.04.14											
162	Kampfmittelbergung Bereich BW 5a, b EU WBR	3	Sa 07.06.14	Di 10.06.14											
163	Kampfmittel Los 4 (Abschnitt B baubegleitend)	39,81 M	Mo 12.01.15	Do 17.05.18											
165	Veröffentlichung Kampfmittel Los 5	0	Do 07.11.13	Do 07.11.13											
170	Kampfmittel Los 5 (LSW Bahnbereich, Teil 1)	44	Mi 01.01.14	Do 13.02.14											
171	Kampfmittel Los 5 (LSW Bahnbereich, Teil 2)	19	Mo 21.09.15	Fr 16.10.15											
173	Veröffentlichung Kampfmittel Los 6	0	Mo 09.01.17	Mo 09.01.17											
178	Kampfmittel Los 6 (Straßenbereich, km 1+000 - 4+000)	2 M	Mo 10.04.17	Di 13.06.17											
180	Veröffentlichung Kampfmittel Los 7	0	Mo 23.01.17	Mo 23.01.17											
185	Kampfmittel Los 7 (Straßenbereich Rothenhäuser Str.)	2 M	Mo 24.04.17	Fr 23.06.17											
187	Veröffentlichung Kampfmittel Los 8	0	Mi 18.04.18	Mi 18.04.18											
192	Kampfmittel Los 8 (Anschluss A252, km4+200 - 4+593)	2,55 M	Mo 25.06.18	Fr 07.09.18											
201	Abbruch Los 1 (Vogelhüttendelch 160, 164-170)	11 W	Mo 07.10.13	Fr 20.12.13											
204	Veröffentlichung Abbruch Los 2	0	Mo 20.01.14	Mo 20.01.14											
209	Abbruch Los 2 (Vogelhüttendelch 159, 165, 172)	2 M	Mo 03.03.14	Fr 02.05.14											
212	Veröffentlichung Abbruch Los 3	0	Mo 03.02.14	Mo 03.02.14											
217	Abbruch Los 3 (Bahnbereich (Geb. 1 bis 12))	12 W	Mo 07.04.14	Fr 04.07.14											
220	Veröffentlichung Abbruch Los 4	0	Mo 13.02.17	Mo 13.02.17											
225	Abbruch Los 4 (Gaststätte Rothenhäuser Straße)	2 M	Mi 19.04.17	Mi 21.06.17											
245	Herstellung Baustellenüberfahrt im Gl. 4271, Rückbau Gl 46-56 und thw. Gl 58-68 und K	40	Mo 07.10.13	Fr 29.11.13											
246	IBN Baustellenüberfahrt im Gl. 4271	0	Mo 11.11.13	Mo 11.11.13											
247	Gehölzreduzierung im Bereich BL1/2 Gleisrückbau	5	Mo 07.10.13	Fr 29.11.13											
248	Bau BL1/2 Gleisrückbau	16,5 W	Mo 14.10.13	Fr 14.02.14											
251	Veröffentlichung BL3.1 Kabeltrasse, Kabelverlegung für GWB	0	Do 31.10.13	Do 31.10.13											
256	Bau BL3.1 Kabeltrasse, Kabelverlegung für GWB	36	Mo 07.04.14	Fr 30.05.14											
259	Veröffentlichung BL3.2 Kabeltrasse, Kabelverlegung Bz 0 BfWB	0	Mo 05.05.14	Mo 05.05.14											
264	Bau BL3.2 Kabeltrasse, Kabelverlegung Bz 0 BfWB	186	Mo 25.08.14	Fr 29.05.15											
276	Gehölzreduzierung im Bereich BL4 LSW Leipeltstraße	16	Di 01.10.13	Mi 20.10.13											
282	Bausauführung LSW Leipeltstraße	94	Mo 09.12.13	Mi 30.04.14											
287	Veröffentlichung BL5 BW 14 Ernst-August-Kanal	0	Mo 03.03.14	Mo 03.03.14											
296	Gehölzreduzierung im Bereich BL5 BW 14 Ernst-August-Kanal (Kleingärten)	57	Mo 01.12.14	Fr 27.02.15											
300	Bausauführung BW 14 Ernst-August-Kanal	24 M	Mo 02.03.16	Mo 08.03.17											
315	Veröffentlichung BL7.0 BW 1, BW 3 Kornweide, BW 4 Trog Süd, u.w. BW	0	Mo 17.02.14	Mo 17.02.14											
322	Gehölzreduzierung im Bereich Knoten Kornweide (ohne Kleingärten)	20	Mo 03.02.14	Fr 28.02.14											
326	Gehölzreduzierung im Bereich der Kleingärten	20	Mo 01.12.14	Mi 07.01.15											
330	Bausauführung BW 1 Durchlass Wettern und Stützwand BW 24	12 M	Mo 12.01.15	Do 14.01.16											
331	Gewässer- und Landschaftsbaumaßnahmen zur Umverlegung Wettern	5 M	Mo 17.08.15	Di 19.01.16											
332	Umverlegung Wettern	0	Mo 18.01.16	Mo 18.01.16											
336	Bausauführung BW 3 Kornweide, Radwegbrücken BW16, 17, 26, Radwege	15 M	Mo 18.01.16	Di 18.04.17											
340	Bausauführung BW 4 Trog Süd, Pumpstation BW 22, Bodenfilterbecken	13,7 M	Mo 20.03.17	Do 17.05.18											
341	Bausauführungsphase nach der Verkehrsfreigabe	5,9 M	Mo 01.07.19	Fr 20.12.19											
347	Veröffentlichung BL7.1 BW 5a, b, BW 2	0	Mo 03.02.14	Mo 03.02.14											
359	Fertigung HB BW 5a, EU WBR	10 W	Fr 13.06.14	Do 21.08.14											
367	Bausauführung OLA BW 5b, EU WBR	62	Mo 05.05.14	Mo 04.08.14											
370	Bausauführung BW 5a, EU WBR	14,24 M	Fr 05.09.14	Di 17.11.15											
374	Bausauführung BW 5b, EU WBR	15,48 M	Do 04.09.14	Di 22.12.15											
383	Bausauführung BW 2 Durchlass Bahndamm	6,86 M	Mi 27.08.14	Sa 28.03.15											
386	Veröffentlichung LV BL7.2 Rückbau bestehende EU und BW 25	0	Mo 08.10.16	Mo 08.10.16											
393	Bausauführung BW 25	5,7 M	Mo 08.07.19	Mo 23.12.19											
394	Rückbau alte EU WBR und Wiederherstellung Bahndamm inkl. Zweigl. Ausbau „Hohe S	5,7 M	Mo 08.01.20	Mo 29.06.20											
397	Veröffentlichung BL8 Baugrunderverbesserung Strecke	0	Mo 18.07.16	Mo 18.07.16											
405	Baugrunderverbesserung Strecke - Auftrag Überschlüttung	40	Mo 10.04.17	Fr 09.06.17											
406	Baugrunderverbesserung Strecke - Konsolidierung	6 M	Mo 12.06.17	Sa 09.12.17											
421	7041 Veröffentlichung BL9.0 Bahnanpassungsmaßnahme Bz 1-3	0	Mo 08.09.14	Mo 08.09.14											
431	Bahnanpassungsmaßnahme Bz 1+2	84,6 W	Mo 03.08.15	So 09.04.17											
432	Kabeltrassenbau Bz 1+2	83	Mo 04.04.16	Fr 29.07.16											
434	Softwarewechsel Bz 1+2	0	So 22.01.17	So 22.01.17											
436	Baufreiheit Straßenbau mit Ausnahme Bau-km 1+900 bis 2+205	0	Mo 10.04.17	Mo 10.04.17											
439	Bausauführung BW 6 Durchlass Kuckuckswettern - 1. Abschnitt	3 M	Mo 23.05.16	Do 18.08.16											
440	Bausauführung BW 6 Durchlass Kuckuckswettern - 2. Abschnitt	3 M	Di 23.08.16	Fr 18.11.16											
444	Bausauführung LSW 7 (Gl. 8, Strecke 1255-Hafenbahn)	82	Mi 01.02.17	Mi 31.05.17											
446	Bausauführung BW 8 Stützwand	6 M	Mo 23.05.18	Di 15.11.18											
452	Bausauführung BW 9b Treppe Neuenfelder Str.	82	Mi 01.02.17	Mi 31.05.17											
456	Ertüchtigung BW 7	29	Sa 08.10.16	So 06.11.16											
457	Ertüchtigung BW 11	3	Fr 02.10.16	Mo 05.10.16											
458	Bahnanpassungsmaßnahme Bz 3	14,2 W	Fr 23.06.17	So 01.10.17											
459	Kabeltrassenbau Bz 3	33	Mo 06.03.17	Fr 21.04.17											
460	Softwarewechsel Bz 3	0	So 17.09.17	So 17.09.17											
461	Baufreiheit Straßenbau durchgängig (Voraus. f. BL11)	0	Mo 02.10.17	Mo 02.10.17											
466	Veröffentlichung BL9.1 OLA/50Hz (Gesamtvorhaben)	0	Fr 13.02.16	Fr 13.02.16											
476	Bau BL9.1 OLA/50Hz (Gesamtvorhaben)	543	Mo 03.06.16	So 01.10.17											
478	KÜ BL9.2 LST GWB (Zusätzl. Fahrstr. Stelwerk Wilh.burg)	0	Di 19.11.13	Di 19.11.13											
478	Planung und Bausauführung Siemens LST GWB	8,9 M	Di 19.11.13	So 24.06.14											
479	IBN GWB	0	So 24.06.14	So 24.06.14											
480	Planung und Bausauführung Siemens LST Bz 0	441	Mo 17.03.14	Fr 18.12.15											
483	Leistungsanfrage BL9.3 LST Kabelumschaltung Bz 0 BfWB	0	Mo 23.02.15	Mo 23.02.15											
487	Leistungsanfrage Siemens BL9.4+9.5 LST (Bz 1-3)	0	Mo 15.12.14	Mo 15.12.14											
488	Vergabe BL9.4+9.5 LST (Bz 1-3)	0	Fr 30.01.15	Fr 30.01.15											
490	Planung + Bausauführung Siemens LST Bz 1+2	22,29 M	Mo 16.03.15	So 29.01.17											
492	Planung und Bausauführung Siemens LST Bz 3	13,57 M	Mo 01.08.16	Mo 18.06.17											
496	Veröffentlichung BL9.6 TK (Gesamtvorhaben)	0	Mo 13.10.14	Mo 13.10.14											
503	Bau BL9.6 TK (Gesamtvorhaben)	543	Mo 03.08.15	So 01.10.17											
506	Veröffentlichung BL9.7 Sicherungsleistungen Bahnanlagen	0	Mo 03.02.14	Mo 03.02.14											
512	Bau BL9.7 Sicherungsleistungen Bahnanlagen	874	Mi 30.04.14	Mo 30.10.17											
517	Veröffentlichung BL10.2 LSW 4a, 4b, 4c und BW 20														



Anlage 5

2016 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 Q1 Q2 Q3 Q4 2019 Q1 Q2 Q3 Q4 2020 Q1 Q2 Q3 Q4

